

人工軽量骨材コンクリート施工例(平成23年度)

工 事 件 名	構造・階数	施主・設計事務所	建設会社	使用部位	強度 N/mm ²	密度 KN	スラフ (cm)	工 期 年/月	地 区
< 建築関係 >									
(仮称)医療法人ときわ病院新病棟新築工事	RC造4F	西松建設(株)	西松建設(株)	防水押さえ	24	19.0	15	23/11	北海道
(仮称)札幌心臓血管クリニック 増築工事	S造 1F/3F	-	(株)奥村組	床スラブ	24	19.5	21	23/12	北海道
北洋銀行東屯田センター別館1階改修工事	S造 1F/3F	-	(株)大林組	間仕切り	24	19.5	18	23/5	北海道
小樽駅改修工事	RC造 1F/2F	JR北海道	伊藤組土建	シンダーコン	27・30	19.0	21	23/4	北海道
丘珠(21)整備場新設等建築工事		自衛隊	玉川組	*1	24	19.0	15	23/11	北海道
JPタワー(中央郵便局建替)	S/SRC 4B/38F	三菱地所設計	大成建設	床スラブ	30	18.5	18	22/11-24/3	東京
JR南新宿ビル	S/SRC 4B/18F	JR東日本建築設計	清水建設	床スラブ	24	19.0	21	23/5-24/1	東京
南平台町町計画新築工事	S 2B/22F	日建設計	西松建設	床スラブ	21	18.5	18	22/9-24/1	東京
内神田三丁目ビル(アーバンネット神田)	S/SRC 1B/19F	NTT都市開発	清水建設	床スラブ	27	18.5	18	23/4-23/10	東京
大手町一丁目第二地区再開発・A棟	S/SRC 4B/31F	三菱地所設計	清水建設	床スラブ	24	18.5	18	23/7-24/3	東京
大手町一丁目第二地区再開発・B棟	S/SRC 4B/35F	三菱地所設計	戸田建設	床スラブ	24	18.5	18	23/4-24/3	東京
新本社プロジェクト(京橋2丁目16地区A棟)	RC/SRC 3B/22F	清水建設	清水建設	床スラブ	33	18.5	18	23/2-23/12	東京
麹町2丁目ビル	S/SRC 2B/14F	大建設計	大林組	床スラブ	27	18.5	18	23/1-23/10	東京
芝浦四丁目計画	S/SRC 1B/11F	日建設計	大成建設	床スラブ	24	19.0	18	22/11-23/10	東京
渋谷2丁目新文化街区(ヒカリエ)	S/SRC 4B/34F	日建設計・東急設計	東急建設・大成建設	床スラブ	24	19.0	21	22/6-23/12	東京
新宿6丁目N街区	S/SRC 2B/20F	三菱地所設計・日建設計	鹿島建設	床スラブ	24・27	19.0	18	23/1-23/12	東京
新橋駅前計画	S 12F	清水建設	清水建設	床スラブ	24	18.5	18	23/2-23/5	東京
豊洲5丁目計画	S/SRC 12F	久米設計	清水建設	床スラブ	24	19.0	18	23/4-23/11	東京
虎ノ門・六本木地区再開発	S/RC/SRC 4B/47	森ビル・梓設計	大林組	床スラブ	33	19.0	21	23/7-24/3	東京
中野四丁目計画4新築工事	S/SRC 2B/10F	戸田建設	戸田建設	床スラブ	24	19.0	18	23/6-24/1	東京
中野四丁目計画5新築工事	S/SRC 1B/22F	鹿島建設	鹿島建設	床スラブ	24	19.0	21	23/3-24/4	東京
新豊洲センタービル	S 11F	清水・東電設計	清水建設	床スラブ	24	18.5	18	23/6-23/11	東京
晴海2丁目2-4街区	S/SRC 17F	三菱地所設計	鹿島建設	床スラブ	24	19.0	18	23/1-23/12	東京
東池袋一丁目共同ビル	S/SRC 1B/21F	清水建設	清水・五洋JV	床スラブ	27	19.0	18	22/12-23/8	東京
丸の内1-4計画	S/RC 4B/27F	三菱地所設計	清水建設	床スラブ	21	18.5	18	22/10-23/10	東京
町田新庁舎	S/RC 1B/11F	横総合計画事務所	鹿島建設	床スラブ	33	18.5	21	23/1-23/5	東京
三井住友海上神田駿河台三丁目計画	S/SRC 3B/22F	日建設計	鹿島建設	床スラブ	27	19.0	21	22/11-23/11	東京
三井住友銀行呉服橋ビル新築	S/SRC 2B/13F	清水建設	清水建設	床スラブ	24	20.0	18	22/12-23/10	東京
八重洲共同ビル	S/SRC 2B/11F	竹中工務店	竹中工務店	床スラブ	24	18.5	18	22/11-23/7	東京
青梅Q街区計画	S 1B/22F	鹿島・三井住友JV	鹿島・三井住友JV	床スラブ	24	18.5	18	23/4-23/12	東京
三井住友銀行神田駿河台ビル新築工事	S/SRC 10/1	日建設計	熊谷組	床スラブ	27	18.5	18	23/12-24/3	東京
ヒューリック大伝馬町ビル	SRC/S 10/1	日建設計	大成・飛島JV	躯体	33	19.0	18	23/12-24/5	東京
ドムール大杉	SRC 14F・地下なし	アート総合計画	中野建設	床スラブ	30	18.0	18	23/11-24/5	東京
東京電力・事務センター	S 5F 地下なし	東電設計	鹿島・竹中JV	床スラブ	27	18.5	18	23/7-23/8	埼玉
東京工業大学すずかけ台 J3棟	S 20F 地下なし	清水建設	清水建設	床スラブ	24	18.5	18	23/5-23/10	神奈川
みなとみらい三井ビル	S造 B2/30F	日建設計	大成建設	床スラブ	27	18.5	21	22/10-23/11	神奈川
特別擁護老人ホームはなの家とむろ新築工事	RC造4F	小林建築事務所	鹿島建設	防水押さえ	21	19.0	18	23/6	神奈川
(仮称)川崎駅北口地区第2街区10番地再開発	S造 B1/12F	GA建築設計社他	戸田建設	防水押さえ	15	19.0	18	23/5-23/5	神奈川
(仮称)インスタントラーメン発明記念館	S造 5F	五洋建設	五洋建設	床スラブ	27	18.5	15	23/3-24/2	神奈川
中京競馬場改修工事	7F	山下設計	鹿島建設	スタンド床スラブ	27	19.0	18	23/6-23/8	愛知

阪急梅田ビル建替え二期	S造B1/41F	日建設計	大林組	床スラブ	*1				24/春	大阪
本町南ガーデンシティ	S造B2/26F	日建設計	鴻池・大林組JV	床スラブ	*1				21/2-23/3	大阪
京阪神不動産西心斎橋ビル(データセンタービル)	S造B1/10F	日建設計	大林組JV	床スラブ	*1				22/5-23/10	大阪
住友金属工業研究所棟	S造5F	日建設計	清水建設	床スラブ	*1				22/6-23/3	大阪
龍谷大学大宮学舎研究プロジェクト施設	S造4F	中村設計	松井建設	床スラブ	*1				22/8-23/2	京都
白鶴酒造(瀬灘魚崎工場)	SRC造6F	安井建築設計	竹中工務店	屋上基礎	27・30	18.5	18		24/3	兵庫
住吉川病院	RC造B1/4F	スペースクリエイション	大林組	シンダーコン	21	18.5	18		23/11	兵庫
旭通り4丁目再開発(住宅棟)	S造B1/54F	*2	大林組	シンダーコン	18	16.5	18		23/11	兵庫
新神戸ロープウェイ再整備事業			日本ケーブル	機械基礎	18	18.5	18		23/2	兵庫
神戸大付属中等教育学校			清水建設	シンダーコン	24	18.5	15		23/8	兵庫
トーハン神戸マンション	RC造14F	積水ハウス	積水ハウス	シンダーコン	*1				23/12	兵庫
西宮敬愛会病院	S造4F	日建設計	鹿島建設	床スラブ	*1				23/7	兵庫
串本町立病院	RC造4F	岡本設計	大林組・南海辰村	シンダーコン	*1					和歌山
聖マリア国際医療センター新築工事	S造 19F	岡田新一設計事務所	戸田建設	床スラブ	27	18.5	18		22/8-24/11	熊本
大分県豊後高田市火葬場新築工事	S造 1F	大分県豊後高田市	佐々木建設	屋上防水押さえ	18	19.0	18		23/9-23/9	大分
<土木関係>										
一般国道40号豊富町上サロベツ改良工事		北海道開発局	富田組	サンドイッチ床版	30以上	20.0	65±5		23/9	北海道
旭名寄線交付金(災害防除)工事		北海道開発局	しずお建設	床版歩道部	18	20.0	12		23/11-24/1	北海道
東豊線さっぽろ駅トイレ改良建築工事		札幌市	アンカー建設	床	24	19.5	18		24/1	北海道
東豊線大通駅トイレ改良建築工事		札幌市	かきぬま工務店	床	24	19.5	18		24/1	北海道
創設事業の内送水施設9号送水官新設その		石狩西部広域水道企業	東亜工業	シンダーコン	24	19.0	15		23/9	北海道
社会資本総合交付金(橋梁補修)事業 すいせき橋	我孫子市関宿線	-	野口興業	歩道嵩上げ	24	18.5	15		24/2	千葉
富士見橋上部仕上げ工事		-	中川船舶	歩道嵩上げ	18	18.5	15		23/3-23/4	東京
圏央道八王寺南IC改良工事		NEXCO	松本建設	南浅川トンネル各坑口	18	18.5	18		24/3	東京
圏央道高尾山IC改良工事		NEXCO	石橋建設工業	トンネル下り線北坑口	24	18.5	8		24/1-24/3	東京
東京港南部地区臨海道路橋面工事		セントラルコンサルタント	三井住友建設	歩道部中詰	24	18.5	21		23/7-23/11	東京
北陸新幹線 第四千曲川橋りょう工事(合成けた)		鉄道建設・鉄道運輸機構	宮地・日橋JV	支点部、路盤、地覆	33	18.5	18		23/8-23/9	長野
千葉北部地区平成22年度・公共都道3・1・2号線草深工区道路工事		(独)都市再生機構	清水建設・日本道路JV	もたれ擁壁コン	27	18.5	18		23/4	千葉
平成22年度橋りょう整備工事公共その4(県道711号)		-	岡部組	歩道調整コンクリート	18・21	18.5	18		23/6	神奈川
海上部T型支柱杭(PC)耐震補強試験施工	鋼版巻き	モノレールエンジニアリング	同左	橋脚耐震補強	24	17.5	フロー65		24/1-24/3	東京
菱田橋床版工		千葉県成田土木事務所	横河住金ブリッジ	サンドイッチ床版	35	19.5	60		23/10-23/11	千葉
十津川道路2・3工区舗装工事				*1					23/7	大阪
新大阪引上線工区			名工・大成・銭高JV	床版	33	17.5	18		21/7-23/7	大阪
下郡BO鋼桁仮設他工事		JR九州	九鉄工業・さとうベネックJV	橋梁地幅	24	16.5	18		23/12-24/2	大分
一般国道221号 れいめい橋補修工事		宮崎県	築建設	橋梁歩道部	18	19.0	18		23/10-23/11	宮崎
主要地方道巖原豆酏(ツツ)美津島線道路災害防除工事(橋梁補修工)		長崎県	早田組	橋梁歩道部	18	19.0	18		23/12-23/12	長崎
平川橋側道橋床版工外工事		国交省	河津建設	橋梁床版	24	16.2	18		23/9-23/10	大分
平川橋側道橋床版工外工事		国交省	河津建設	橋梁床版	24	16.2	18		23/9-23/10	大分
福良港軽量浮き棧橋		兵庫県	三井造船	軽量浮き棧橋	36	18.5	18		23/10-23/11	大分

*1 調査中

*2 環境再開発研究所・東急設計コンサル・織本構造設計共同企業体