

人工軽量骨材コンクリート施工例(平成28年度)

工 事 物 件 名	構 造・階 数	設 計 事 務 所	施 工 会 社	使 用 部 位	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	コンクリート 比 重	スランブ (cm)	工 期 年/月~年/月	地 区
<建築関係>									
ニプロ株式会社札幌ビル	SRC/8F	NDC建築設計事務所	清水建設	スラブ	30	1.90	15	28/5-28/11	北海道
札幌創世1.1.1区北1西1地区再開発	S/SRC/RC B5/28F	日建設計	大成建設JV	スラブ	30	1.90	18	27/1-30/3	北海道
ダイワロイヤルネットホテル郡山	S/13F	大和ハウス工業	大和ハウス工業	2F-13F 床スラブ	27	1.85	18	28/4-28/8	福島
芝五丁目プロジェクト	S/18F	清水建設	清水建設	2F-18F 床スラブ	27	1.85	18	28/9-29/3	東京
家の光千駄ヶ谷ビル新築工事	S/SRC/RC 1B/12F	JA設計・三菱地所設計	前田建設工業	2F-12F 床スラブ	21・27	1.85	18・21	28/3-28/7	東京
豊洲新市場6街区加工パッケージ棟	SRC/S 5F	日建設計	清水・大林・戸田	嵩上げ、シンダーコン	18・21	1.85	12・15	28/1-28/8	東京
神宮前計画	S/SRC/RC 3B/23F	松田平田設計事務所	大成建設	2F-23F 床スラブ	24・27	1.85	18・21	28/3-29/3	東京
目黒駅前再開発 オフィス棟	S/RC/SRC 2B/27F	竹中工務店	竹中工務店	2F-27F 床スラブ	24・27	1.85	18・21	27/11-28/8	東京
日比谷ビルディング新築工事	S/RC/SRC 1B/10F	山下設計	安藤・間	3F-10F 床スラブ	27	1.85	18	28/3-28/6	東京
松坂屋上野店南館建替計画	S/SRC 2B/23F	三菱地所設計	竹中工務店	13F-22F 床スラブ	21・24	1.90	21	28/9-29/2	東京
大妻学院千代田校舎G棟建替	S/SRC 2B/7F	日建設計	前田建設工業	2F-7F 床スラブ	24・27	1.70	18・21	28/4-28/8	東京
津田塾大学千駄ヶ谷キャンパス第一期新築工事	S/ 1B/5F	槇総合計画	戸田建設	2F-5F 床スラブ	24・27	1.90	18	28/5-28/8	東京
ラティス青山スクエア(南青山一丁目プロジェクト)	S/SRC/RC 1B/9F	三菱地所設計	戸田建設	2F-9F 床スラブ	24	1.90	18	28/4-28/6	東京
藤久ビル東5号館	S/SRC/RC 2B/14F	日建設計	清水建設	2F-14F 床スラブ	30	1.90	21	28/8-29/3	東京
赤坂一丁目再開発	S/SRC 3B/37F	日本設計	大林組	6F-37F 床スラブ	24	1.90	18・21	28/4-29/3	東京
COMS虎ノ門ビル(互助会ビル建設プロジェクト)	S/RC 1B/11F	三菱地所設計	清水建設	2F-11F 床スラブ	27	1.85	18	28/6-28/7	東京
三井住友銀行蒲田東ビル建替計画	S/ 1B/9F	安井建築設計事務所	前田建設工業	2F-9F 床スラブ	24・27	1.85	18	28/4-28/6	東京
大手町1-1計画 B棟	S/SRC 5B/29F	三菱地所設計	竹中工務店	2F-29F 床スラブ	24・27	1.90	21	27/8-28/8	東京
東京大学(本郷)文系総合研究棟	S/SRC/RC 1B/14F	香山嘉雄建築研究所	大成建設	2F-13F 床スラブ	27	1.85	21	28/12-29/3	東京
上智大学四谷キャンパス新棟	S/SRC 2B/17F	日建設計	大成建設	2F-17F 床スラブ	21・24	1.90	18・21	27/11-28/8	東京
御成門PR-EX計画	S/ 8F	前田建設工業	前田建設工業	2F-8F 床スラブ	24	1.85	18	28/7-28/8	東京
八洲電機新本社ビル	S/RC 1B/9F	NTTファシリティーズ	大林組	2F-9F 床スラブ	27	1.90	21	28/3-28/7	東京
レム六本木(六本木七丁目計画新築工事)	S/SRC/RC 1B/21F	フジタ	フジタ	5F-20F 床スラブ	24	1.90	18	28/6-28/8	東京
ヒューリック本社増築計画	S/ 10F	日建設計	大成建設	2F-10F 床スラブ	27.33	1.85	18・21	28/6-28/8	東京
日本橋室町4丁目計画	S/ 11F	入江三宅設計事務所	清水建設	2F-11F 床スラブ	24	1.85	18	28/10-29/2	東京
神田錦町1丁目ビル新築工事	S/RC 8F	日建設計	大成建設	2F-8F 床スラブ	24	1.85	18	28/10-29/2	東京
ヤオコー藤沢片瀬店新築工事	S/2F	ハズ建築研究所	植木組	床スラブ	27	1.85	18	28/7-28/11	神奈川
河西工業株式会社技術新棟建設工事	S/ 7F	大和ハウス工業	大和ハウス工業	床スラブ	30	1.85	21	28/7-29/6	神奈川
MM21-32街区オフィス計画	S/ 15F	清水建設	清水建設	床スラブ	27	1.85	21	27/10-29/7	神奈川
MM21-32街区	S/ 14F	清水建設	清水建設	4F-14F 床スラブ	24	1.90	18	28/8-29/1	神奈川
市川市新第2庁舎新築工事	S/ 5F	山下設計	東急・上條共同企業体	3F-5F 床スラブ	33・36	1.95	21	28/11-28/12	千葉
天恵製菓(株)第5工場	S/2F	アークル設計	清水建設	屋上スラブ	30	1.85	15	28/8-29/3	長野
愛知大学	S/SRC 23F	日建設計	鴻池組	床スラブ	27	1.85	18	27/2-2/3	愛知
萩之茶屋ホテル	S/SRC 9F	藤田建築設計事務所	森繁建設	床スラブ	24	1.85	15	28/7-29/2	大阪

三菱東京UFJ銀行 大阪ビル本館	S/SRC B3/21F	三菱地所設計・東畑建築事務所	大林組・銭高組・大末建設	床スラブ	24・27	1.85	15	27/5-29/11	大阪
三菱東京UFJ銀行 大阪ビル別館	S/SRC B3/18F	三菱地所設計・東畑建築事務所	大林組・銭高組・大末建設	床スラブ	24・27	1.85	15	27/7-29/11	大阪
香美市給食センター			岸上工務店	シンダーコンクリート					高知
南国市学校給食センター建設工事	S2F	ライト岡田設計	中村建設	シンダーコンクリート	21		18	28/11-29.6	高知
川崎医科大学附属川崎病院新築工事	RC/S B2/15F	竹中工務店	竹中工務店		30		18	27/12-28/10	岡山
岡山市立東畦小学校給水・消火設備改修工事			備前特機工業		24		15	28/8	岡山
メルカSCリニューアル活性化工事	S/ 3F		重藤組		27		18	28/12	岡山
スタートラム広島新築工事	S/ 16F	久米設計	鹿島・大林・広電・鴻治組JV	床スラブ、増打ちコン	30	1.87	21	28/12-	広島
アーヴェリール迎賓館岡山整備工事			うるわし		27		15	29/1	岡山
日本赤十字社長崎支部・長崎原爆病院新築工事	S/ 2F/15F	日建設計	大成建設	床スラブ	24・27	1.90	18	27/11-32/1	長崎
第二回生園新築工事	S/ 3F	斉藤政雄建築事務所	松井建設	2・3・RF床	24	1.85	18	28/10-29/5	福岡
福岡高地家簡裁判庁舎新営建築工事	S/ 12F	日本設計	鹿島建設	2F～12F床スラブ	24・27	1.90	18	28/2-30/7	福岡
九州大学(伊都)総合研究棟(農学系)新営その他工事	S/ 8F	石本建築事務所	竹中工務店	床スラブ	27・30	1.90	15/18	27/1-30/10	福岡
(仮称)天神1.2.3プロジェクト新築工事	S/ 10F	マルチプランニング大塚設計事務所	未来図建設	床スラブ	24・27	1.90	18	28/2-29/3	福岡
西日本シティ銀行ココロ館新築工事	S/ 13F	日本設計	大林組	4F-13F床スラブ	27・30	1.90	18	28/1-29/3	福岡
玄洋小学校便所改造工事	RC/3F	福岡市	祐榮建設	便所土間	24	1.90	18	28/11	福岡
(仮称)博多女子高等学校建替工事	S/ 4F	汎建築研究所	北洋建設、百田工務店	床スラブ	24	1.90	18	28/7	福岡
日本通運(特)福岡支店福岡警備事務所	S/ 3F	日通不動産	若築建設	床スラブ	18	1.90	15	28/12	福岡
<土木関係>									
平岸配水池整備工事その1		札幌市水道局	田中組	防水押え	18・24	1.90	15	28/5-28/10	北海道
羽根倉橋(上り線)耐震補強及び補修工事その1	鋼橋	さいたま市	ケイワールド日清・松永建設JV	歩道部調整コン	18	1.85	18	28/4-28/5	埼玉
次期処分場ケーソン製作工事(その5)		茨城県	日立造船・株木JV		30	1.85	18	28/10-29/04	茨城
宮ノ橋補修工事		佐倉市	光陽	歩道部調整コン	21	1.55	18	28/9-28/12	千葉
県単橋梁修繕工事(神尾橋橋面舗装工)		千葉県	船越組	歩道部調整コン	18	1.85	18	28/11-28/12	千葉
市道 I -23号線寺崎陸橋補修工事		佐倉市	ショーボンド建設	歩道部調整コン	18	1.75	18	28/6-29/2	千葉
阿土那賀川線阿南・那賀川橋梁修繕工事		徳島県		歩道嵩上げ	21	1.89	18	28/9	徳島
国道440号(石躍清流橋)防災・安全交付金工事		高知県	土佐新高建設	歩道嵩上げ	18	1.81	18	28/9	高知
水島港水島玉島地区臨港道路橋梁付属物等工事		国土交通省	大林道路・大本組	歩道嵩上げ	18	1.67	8/15	28/11	岡山