

人工軽量骨材コンクリート施工例(平成21年度)

NO.

工 事 物 件 名	構 造・階 数	設 計 事 務 所	施 工 会 社	使 用 部 位	呼び強度 (N/mm ²)	コンクリート 比 重	スランブ (cm)	工 期 年/月～年/月	地 区
<建築関係>									
北洋大通ビジネスセンター新築	S B4/19F	日建設計・ドールJV	大林組	防水押さえ	21	1.85	18	H21.12	北海道
積水ハウス(仮)プライムゾン札幌大通公園新築	RC B1/18F	日本設計	清水建設	防水押さえ	24	1.85	21	H21.12	北海道
帯広畜産大学第一研究棟改修工事	SRC 3F	岡田設計	宮坂建設工業	防水押さえ	27	1.90	15	H21.12	北海道
仙台一番町プロジェクト新築工事	S B2/37F	松田平田設計	大成建設	床スラブ	24	1.85	18	H21/5～H22/3	宮城
青森クロスタワーA-BAY新築工事	S 13F	菅野・鈴木設計JV	竹中工務店他	防水押さえ	18	1.85	15	H20/8～H21/9	青森
太平洋金属K3	S 3F	太平洋金属	銭高組	床スラブ	30	1.60	12	H21.4	青森
東北新幹線青森駅新築工事	CFT	JR東日本	鹿島JV	CFT	18	1.85	18	H21/9～H22/3	青森
郡山駅前再開発事業建築工事	S B1/24F	アール・アイ・エー	フジタ	床スラブ	36	1.80	8	H21/11～H22/3	福島
丸の内一丁目建替計画(JFE)	S 4B/23F	日建設計	鹿島建設	2F以上床スラブ	24	1.90	21	21/5-21/9	東京
大明新木場ビル新築工事	S 1B/8F	NTTファンリティーズ	西松建設	2F以上床スラブ	24	1.90	18	21/4-21/7	東京
上野学園音楽ホール棟	S 2B/13F	清水建設	清水建設	5F-13F 床スラブ	24	1.85	18	21/5-21/8	東京
墨田区総合体育館	S 5F	日本設計	鹿島・フジタJV	屋上 床スラブ	27	2.00	15	21/6-21/7	東京
ニッセイ同和損保日本橋ビル	S 2B/12F	日建設計	鹿島建設	2F以上床スラブ	24	1.85	18	21/9-21/11	東京
室町東三井ビルディング	S 4B/22F	日本設計	清水建設・銭高組	2F以上床スラブ	24	1.85	18	21/8-22/1	東京
日本橋室町野村ビル	S 5B/21F	野村不動産・日建設計	大林組・野村建設工業JV	2F以上床スラブ	24	1.90	18	21/6-22/1	東京
品川中日ビル中日新聞・旧本社ビル建替え	S 3B/19F	日建設計	竹中工務店	B2.B3Fスラブ,地上階スラブ	27	1.90	18	21/5-22/1	東京
虎ノ門一丁目計画	S 2B/12F	大成建設	大成建設	2F以上床スラブ	27	1.65	18	21/12-22/2	東京
東上野四丁目計画	S 1B/18F	フジタ	フジタ	3F～16F 床スラブ	27	1.90	21	21/9-21/12	東京
三菱東京UFJ銀行相模原第二ビル新築工事	S 2B/7F	日建設計	銭高組	2F以上の床スラブ嵩上げコン	27	1.85	18	22/1-22/4	神奈川
MM21-35街区(富士ゼロックス)	S 1B/20F	清水建設	清水建設	2F以上床スラブ	30	1.90	21	21/3-21/9	神奈川
豊洲3-1街区	S 2B/15F	三菱地所設計	鹿島・清水JV	2F以上床スラブ	24	1.90	18	21/8-22/1	東京
代官山プロジェクト	S 1B/12F	清水建設	清水建設	2F以上床スラブ	24	1.90	21	21/1-21/7	東京
新宿三丁目東宝ビル	S 2B/9F	竹中工務店	竹中工務店	2F以上床スラブ	24	1.85	18	21/2-21/5	東京
ポーラ銀座ビル	S 2B/12F	日建設計	竹中工務店	2F以上床スラブ	24	1.85	18	21/2-21/7	東京
日土地御徒町ビル新築	S 1B/10F	竹中工務店	竹中工務店	2F以上床スラブ	24	1.85	18	21/7-21/10	東京
渋谷桜丘町計画	S 1B/10F	日本設計・東急建設JV	東急建設	2F以上床スラブ	24	1.90	18	21/9-21/10	東京
渋谷オルガン坂ホテル計画	S 2B/9F	東急設計コンサルタント	東急建設	2F以上床スラブ	27	1.85	15	21/8-21/10	東京
芝公園プロジェクト	S 2B/24F	竹中工務店	竹中工務店	2F以上床スラブ	24	1.90	18	21/3-21/9	東京
渋谷東一丁目計画	S 3B/25F	日建設計	大林組	4階～11階 床スラブ	24	1.90	18	21/5-21/8	東京
深川ギャザリア西 B棟	S 10F	NTTファシリティーズ	安藤・鹿島JV	2F以上床スラブ	24	1.85	18	21/7-21/11	東京
深川ギャザリア西 W2棟	S 1B/10F	NTTファシリティーズ	鹿島・安藤JV	2F以上床スラブ	27	1.85	18	21/4-21/8	東京
文京区本郷マンション	SRC 14F	エスエイオー	未来図建設	4階柱壁～R階梁床	33	1.85	18	21/2-21/8	東京
東品川四丁目	S 1B/11F	日建設計	戸田建設	2F-RF 床スラブ	27	1.85	18	21/3-21/8	東京
松坂屋上野店駐車場ビル新築工事	S 2B/8F	竹中工務店	竹中工務店	3Fシンダー	24	1.55	15	21/3	東京

工 事 物 件 名	構 造・階 数	設 計 事 務 所	施 工 会 社	使 用 部 位	呼び強度 (N/mm ²)	コンクリート 比 重	スランブ (cm)	工 期 年/月～年/月	地 区
片柳学園蒲田キャンパス再整備計画	S 4B/20F	久米設計	熊谷組	2F-20F 床スラブ	27	1.90	21	21/4-21/12	東京
JUKI新社屋計画新築工事	SRC 2B/9F	日本設計	西松建設	1階以上床スラブ	27	1.90	15	21/4-21/7	東京
後楽2丁目西地区第一種市街地再開発新築工事	S 3B/34F	日建設計	大林組	2F-5F、22F-34F 床スラブ	24	1.85	18	20/10-21/11	東京
汐留浜離宮計画	S 2B/21F	日建設計	大成建設	3階以上床スラブ	24	1.85	18	20/11-21/7	東京
愛知県産業労働センター	S B4/18F	安井建築設計	竹中工務店	床スラブ	24	1.90	18	H19.2～H21.9	愛知
杏嶺会一宮西病院	S 11F	日建設計	大林組	床スラブ	24	1.90	18	H19.12～H21.9	愛知
ヤマザキマザック葵ビル	S B2/22F	日建設計	竹中工務店	床スラブ	30	1.90	18	H20.3～H21.12	愛知
名古屋港管理組合本庁	S 12F	日建設計	名港本庁舎JV	床スラブ	27	1.90	18	H20.10～H22.4	愛知
金山ビル	S 13F	日建設計	安藤建設	床スラブ	27	1.70	18	H20.1～H21.1	愛知
紺屋町再開発ビル	S B2/25F	RIA	竹中工務店	床スラブ	30	1.90	18	H20.1～H21.12	静岡
アーバン茶屋町プロジェクト	S B1/23F	安藤忠雄設計事務所	鹿島建設	床スラブ	33	1.85	21	H19.4～H21.9	大阪
淀屋橋共同ビル(新光証券・神鋼ビル建替)	S B1/18F	三菱地所設計	大林組	床スラブ	24	1.85	21	H19.12～H21.6	大阪
関西大学高槻ミュージアムキャンパス	S 13F	竹中工務店	竹中工務店	床スラブ	24	1.85	18	H20.12～H22.3	大阪
南興業ビル	S 8F	建築事務所エヌビィオー	清水建設	床スラブ	24	1.85	21	～H22.2	滋賀
土佐堀ダイビル	S B1/17F	日建設計	竹中工務店	床スラブ	27	1.85	21	H19.12～H21.8	大阪
御堂筋フロントタワー	S B1/20F	三菱地所設計	鹿島・鴻池JV	床スラブ	24	1.85	18	H20.5～H22.1	大阪
ピケンテクノ南船場オフィスビル	S 13F	京阪都市設計	東急建設	床スラブ	24	1.85	18	～H21.10	大阪
551蓬菜セントラルキッチン4階改修工事	—	—	鹿島建設	床スラブ	24	1.85	18	～H21.11	大阪
ニッセイ彩都ビル	SRC・RC	大林組	大林組	床スラブ	24	1.85	18	～H21.9	大阪
アーバネックス高槻芥川新築工事	SRC 9F	アーバネックス	コーナン建設	床スラブ	24～30	1.85	18	～H21.11	大阪
兵庫ベット医療センター	—	宮地総合計画事務所	大日本	防水押さえ	18	1.85	15	～H21.11	大阪
尾家産業本社ビル	S 8F	—	浅沼組	防水押さえ	21	1.85	15	～H22.2	大阪
新大阪駅周辺業務施設改良工事	—	JR西日本	工事JV	嵩上げ	24	1.85	18	H21.6～H21.8	大阪
鳥取大学ガスセンター改修工事	RC 4F	—	櫛ジュウケン	防水押さえ	18	1.85	18	H20.12～H21.11	鳥取
岩国飛行場滑走路移設保管庫	—	防衛省	アイサワ工業他	隔壁	18	1.52	12	H21.4	山口
県立山口図書館屋上防水	—	山口県	藤田興産	防水押さえ	18	1.80	18	～H22.2	山口
広島市新千田ポンプ場増設工事	RC	広島市	大成松田JV・熊谷組	防水押さえ	21・24	1.80	15	～H21.9	広島
松江市歴史資料館建築工事	RC 2F	環境計画建築研究所	松江工建JV	防水押さえ	18	1.80	18	H20.9～H22.3	島根
<土木関係>									
松浜橋上流橋		国土交通省	宮地鐵工所	床版	35	1.85	F60	H21.5～H21.6	新潟
新井郷川本線橋		国土交通省	藤本鉄工所	床版	35	1.85	F60	H21.5～H21.7	新潟
是政橋2期上部仕上げ工事	—	東京都北多摩南部建設事務所	真生工業	歩道部分嵩上げ	18	1.65	18	21/11-22/3	東京
木更津港改修工事(吾妻橋梁上部工)	—	セントラルコンサルタント	東亜建設工業	歩道部分嵩上げ	18	1.55	8	21/7	千葉
成田新高速鉄道 橋梁床版	—	鉄道建設・運輸施設整備支援機構	日本橋梁	床版、耳桁、支点部充填	39	1.75	60	21/6-21/7	千葉
成田・下総松崎間我孫子線路橋新設	—	鉄道建設・運輸施設整備支援機構	東鉄工業	線路橋の床版	27	1.85	12	21/6-21/8	千葉
勝浦漁港整備(広域)工事		清水設計事務所	小池組	シンガーコン	18	1.85	18	H21.12～H22.1	和歌山
交付国橋第一号橋梁補修工事		大分県	日伸建設工業	歩道部嵩上げ	18	1.85	18	H21.10	大分