

## 人工軽量骨材コンクリート施工例(平成24年度)

工 事 件 名	構造・階数	施主・設計事務所	建設会社	使用部位	呼び強度 *	コンクリート 密度	スランプ (cm)	工 期 年/月	地 区
<建築関係>									
大通り4丁目ビル7F厨房他模様替工事			日本メックス		24		18・21	H24.11	北海道
アークヒルズ・サウスタワー(森ビル21・25建替計画建築)	S/RC/SRC 4B/20F	森ビル	清水建設	2F-20F 床スラブ	27	1.90	18	H24.9-H25.3	東京
御茶ノ水ゾラシティ(神田駿河台4-6計画)	S/SRC 2B/23F	大成建設	大成建設	4F-PRFR 床スラブ	24	1.65	18	H24.3-H24.12	東京
神田万世橋ビル	S 2B/20F	JR東日本建築設計	戸田建設	2F-20F 床スラブ	24	1.90	18	H24.3-H24.11	東京
神田紺屋町計画	SRC 13階	日本土地建物	日本土地建設	2F立ち上がり以上躯体	30	1.75	18	H24.4-H24.9	東京
錦町トラッドスクエア(神田錦町3-20計画新築)(15F-16F住宅)	S/SRC 1B/16F	佐藤総合計画	五洋建設	2F-14F 床スラブ	27	1.85	18	H24.6-H24.11	東京
虎ノ門ヒルズ(環状二号线新橋・虎ノ門地区再開発)	S/SRC 5B/52F	日本設計	大林組	6F-35F 床スラブ	30	1.90	21	H24.3-H25.6	東京
麹町フロントビル新築工事(麹町3-3ビル)	S/RC 1B/10F	三菱地所設計	鹿島建設	2F-10F 床スラブ	24	1.90	18	H24.9-H24.10	東京
住友商事京橋ビル	SRC/S 2B/10F	日建設計	前田建設	2F-10F 床スラブ	24	1.90	18	H24.9-H24.12	東京
小石川一丁目計画新築	SRC 1B/15F	富士建築設計事務所	大和小田急建設	9F-15F 躯体	33	1.85	21	H24.7-H24.9	東京
KS計画新築工事(歌舞伎座建替え)	S/SRC 4B/29F	三菱地所設計	清水建設	2F-29F 床スラブ	24	1.85	18	H23.9-H24.11	東京
新赤坂センタービル	RC/SRC/S 3B/20F	日建設計	鹿島建設	2F-16F 床スラブ	24	1.85	18	H23.10-H24.11	東京
東京スクエアガーデン(京橋3-1プロジェクト)	S/SRC/RC 4B/24F	清水・大成JV	清水・大成JV	2F-24F 床スラブ	24	1.90	18	H23.10-H24.9	東京
日本橋本町2丁目計画	S/SRC 2B/17F	山下設計	鹿島建設	5F-17F 床スラブ	24	1.90	18	H24.2-H24.5	東京
ヒューリック浅草橋ビル	S/SRC 2B/12F	隈研吾・竹中工務店	竹中工務店	5F-12F 床スラブ	27	1.85	18	H24.4-H24.7	東京
ヒューリック大伝馬町ビル	S/SRC 1B/10F	日建設計	大成・飛島JV	2F床以上の躯体	33	1.90	18	H23.12-H24.7	東京
110ビル新築	S/SRC 3B/11F	竹中工務店	竹中工務店	2F-PH 床スラブ	24	1.85	18	H24.9-H24.12	東京
目黒一丁目計画	S 1B/14F	清水建設	清水建設	2F-14F 床スラブ	24	1.85	18	H24.6-H24.8	東京
西麻布土地利用計画・テレビ朝日	S/SRC 4B/17F	竹中工務店	竹中工務店	3F-PH 床スラブ	24	1.85	18	H24.8-H25.1	東京
虎ノ門ビル新築工事	S/SRC 1B/10F	三菱地所設計	大成建設	2F-10F 床スラブ	27	1.85	18	H24.10-H24.12	東京
NTTコム鉢山ビル新築工事	RC/S 4B/1F	NTTファシリティーズ	竹中工務店	防水押さえ	24	1.85	21	H24.7-H24.11	東京
東京国際空港第2旅客ターミナルビル増築工事	S B1F/5F	梓設計・安井建築	大成建設	床スラブ				H24.12	東京
東京消防庁西新井消防署舎人出張所・庁舎新築工事	SRC 10F	オームラ建築設計	関東・新星建設JV	5F立上り~8F 躯体	30	1.65	18	H24.7-H24.9	埼玉
ラゾーナ川崎C地区再開発計画	S・SRC 15F	野村不動産・日建設計	大林組	2F-15F 床スラブ	30	1.90	21	H24.6-H24.12	神奈川
東横線菊名駅乗降場延伸工事			東急・京王JV	床版	27	1.85	12		神奈川
上菅田中学校屋内運動場改修工事			筒見工務店	床嵩上げ	18	1.85	18		神奈川
菊名小学校給食室改修工事			マツオホーム	床嵩上げ	18	1.85	18		神奈川
横浜国立大学常盤台本部棟改修他工事			馬淵建設	防水押さえ	18	1.85	18		神奈川
相模大野駅前複合再開発 (仮称)中央病院託児所建設工事		アール・アイ・エー	大成・安藤・藤木JV	防水押さえ	18	1.85	18	H24.12	神奈川
里垣小学校給食室増改築工事			井口工業		18	1.80	18	H24.6	山梨
竜王中学校給食室改築工事			村松工務所	床嵩上げ	21	1.80	18	H24.12	山梨
竜王中学校給食室改築工事			樋川建築・ひかわ工務店JV	床嵩上げ	18	1.80	18	H25.1	山梨
甲府市新庁舎建設工事	S B1F/10F	日本設計JV	竹中工務店	防水押さえ	18	1.80	18	H25.3	山梨
新大阪総合指令所倉庫		JR西日本	JR西日本ビルト	床スラブ	27	1.85	15	H24.2	大阪
大阪駅北地区先行開発プロジェクト			梅田北ヤードJV	床スラブ	21	1.85	18	H24.4-H24.10	大阪
梅田阪急ビル建替え	S・SRC B1/41F	日建設計	大林組	床スラブ	21	1.85	18	H24.4-H24.10	大阪
梅田阪急ビル建替え	S・SRC B3/41F	日建設計	大林組	床スラブ	24	1.85	18	H24.4-H24.10	大阪
新大阪阪急ビル	S 17F	日建設計	鴻池組	床スラブ	27	1.85	21	H24.3	大阪
GLA近畿会館	S 6F	ケイ・アソシエイツ	藤木工務店	床スラブ	24	1.75	18	H24.10	大阪
中之島ダイビル・ウエスト(仮称)新築工事	S・SRC B2/22F	日建設計	大林組	床スラブ	27	1.85	18	H24.4-H24.11	大阪

阿倍野橋ターミナルビル	S・SRC B5/60F	近畿日本鉄道	竹中工務店	床スラブ	21・24	1.85	23	H24.4～H25.2	大阪
難波再開発C街区 オフィス棟建設工事	S 12F	南海電気鉄道	南海辰村建設	床スラブ	24	1.85	21	H24.4-H24.7	大阪
中之島フェスティバルタワー	S・SRC B3/39F	日建設計	竹中工務店	床スラブ	24	1.85	23	-H24.12	大阪
イオン大阪ドームショッピングセンター	S 1B5F	大林組	大林組	床スラブ	27	1.85	15	-H25.5	大阪
大阪駅北地区 Aブロック(グランフロント大阪)	S・SRC B3/38F	三菱地設、日建、大林組	大林組JV	床スラブ	21	1.85	18	H22.3-H25.3	大阪
(仮称)ふくおかファイナンスグループ北九州ビル新築工事	S B1F/7F	日建設計	大林組	床スラブ	27	1.85		H25.1	福岡
<土木関係>									
標津川特定河川改良工事橋梁工2工区	鋼橋	北海道・中央コンサルタンツ	上田・三友JV	路盤コン	18	1.85	15	H24.9-H24.10	北海道
北海道新幹線大谷地高架橋他	鋼橋	JRTT	鉄建・札建JV	路盤コン	30	1.85	18	H24.10	北海道
平成24年度橋りょう整備工事県単(その2)			中井開発	歩道床板	18	1.85	18	H25.1-H25.2	神奈川
都留市・川茂橋下部工設置工事			谷内建設		18	1.85	15	H25.1	山梨
志布志港(若浜地区)防波堤(沖)(改良)補修工事	—	国交省九州地方整備局	若築建設	既設護岸の中詰め	18	1.85		H25.3	鹿児島

[\*呼び強度または設計強度(N/m<sup>2</sup>)]