

工事件名	構造・階数	設計事務所	建設会社	使用部位	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	コンクリート 比重	スランプ (cm)	工期 年/月	地域
一般国道275号浜頓別町常磐橋床版補修	サンドイッチ床版	ドーコン	田中、原田外JV	床版	30	2.00	フロー65	17/04~18/03	北海道
中西別計根別線地方特定工事	サンドイッチ工法	北海道キング設計	タカオ、東邦JV	床版	30	1.90	フロー65	17/08~18/03	北海道
平成16年度富田地区舗装工事	こ線橋	国土交通省青森河川工事事務所	大坂組	歩道部	21	1.80	8	17/01	青森
青森ベイブリッジ改修工事	道路橋	青森県	志田建設	歩道部	21	1.90	15	17/11	青森
仙台空港アクセス鉄道第3増田川B	鉄道橋	鉄道運輸機構	川重ハルテックJV	床版・桁	24	1.90	8→18	18/02	宮城
仙台空港アクセス鉄道第1増田川B外Gc製架	鉄道橋	鉄道運輸機構	横河、ドーピーJV	床版中詰	21	1.90	8→18	18/02	宮城
釈迦堂川新橋	国道橋	国土交通省郡山国道事務所	あおい組	歩道部	24	1.90	8	17/02	福島
宇多川橋床版	サンドイッチ床版	住友金属工業	平工橋梁	床版中詰	30	1.90	フロー60	17/04	福島
豊晴一号橋上部仕上げ		東京エンジニアリング	奥村、白岩JV	歩道、床版	18	1.65	15	17/04~17/09	東京
能越道仏生寺上部工	サンドイッチ工法	住友金属工業	住友金属工業	サンドイッチ床版	32	1.95	フロー60	18/02	富山
明治橋床版		シビル調査設計	深谷	歩道部	15	1.60	8	17/01~17/08	福井
国際文化都市モノレール鋼軌道桁建設(B183)	合成デッキ	大阪府	三井造船	ホームスラブ	24	1.85	10	17/04	大坂
泉ヶ丘プール50mプール床版嵩上げ		堺市	高友工業	プール嵩上げ	24	1.65	18	17/05~17/06	大坂
上部耐震改良(14-2-東-大菅)	鋼製ロッキング橋脚	阪神高速	栗鉄工事	橋脚間詰	18	1.85	18	17/08	大坂
今福水管耐震補強	コンクリート橋脚	大阪市水道局	大宮建設	水管橋脚中詰	21	1.85	21	18/03	大坂
JR大阪駅改良		大阪駅JV	大林組JV	ホーム嵩上げ	24	1.65	21	18/03	大坂
あけぼの広津野道路改修		東牟婁振興局	板橋製作所	床版中詰め	21	1.85	15	17/01	和歌山
国道169号道路災害復旧		東牟婁振興局	上野組	擁壁背面	18	1.85	18	17/02~17/07	和歌山
東二見橋拡幅工事		兵庫県	三井住友建設	歩道部	18	1.85	8	16/12~17/12	兵庫
新神戸トンネル		神戸市道路公社	大鉄工業外	埋め戻し	21	1.85	18	17/07	兵庫
JFE福山4高炉改修		清水建設	清水建設	高炉底部	24	1.60	18	17/10	広島
単第23786-001号橋梁震災対策		国土交通省	仲田建設	歩道部	18	1.85	8	17/03	福岡
行橋地区道路維持		国土交通省	松山建設	歩道部	18	1.85	8	17/04	福岡
有明海沿岸道路坂井橋新設		パシフィックコンサルタンツ	松山建設		24	1.85	8	18/03	福岡
秋津町秋田(木山川)耗導水管推進		三和測量設計社	佐伯建設	水道管保護	18	1.85	18	17/05	熊本
白滝橋	HSL	大分県	オリエンタル建設	床版、間詰め、歩道部	50	1.95	10	18/03	大分
祝子大橋耐震補強(A1~P2)工事		橋梁コンサルタント	延岡小野田レミコン	中空部充填	30	1.85	18	18/03	宮崎
鹿児島3号京都川橋上部		国土交通省	コーアツ工事	歩道部	21	1.85	18	17/07	鹿児島
仙台空港アクセス鉄道第3増田川B	鉄道橋	鉄道運輸機構	川重ハルテックJV	床版・桁	24・30	1.90	8→18	~18/5	宮城
仙台空港アクセス鉄道第1増田川B外Gc製架	鉄道橋	鉄道運輸機構	横河、ドーピーJV	床版中詰	21	1.90	8→18	~18/7	宮城
交通安全施設整備(補助)金色橋		福島県	ショーボンド建設	歩道部	30	1.65	18	~18/1	福島
06-310-0052緊急地方整備(道路整備)		福島県	常磐興産ピーシー	床版	18	1.90	12	~19/1	福島
05-310-0265交通安全施設整備(補助)		福島県	オリエンタル建設	歩道部	30	1.65	18	~19/1	福島
平成18年度第40号名取市猫塚橋拡幅	道路橋	オオバ	オリエンタル建設	歩道部嵩上げ	18	1.60	15	~19/3	宮城
大津地区防波堤1スリット付ハイブリットケーソン製作	ハイブリットケーソン	横須賀市	JFEエンジニアリング	ケーソン	24	1.85	12・15	18/3~19/1	神奈川
横浜環状鉄道4号線高田駅	無筋間詰め	横浜市	熊谷JV	雨水幹線間詰	21	1.65	18	18/3~19/3	神奈川
北陸新幹線・森本BLGC製架他	鉄道橋	JR東日本	横河工事(株)	鋼桁内部	30	1.55	8	~18/2	石川
七尾PC LPG		国土交通省北陸地方整備局	防長商事(株)	タンク下端	27	1.55	12	~18/3	石川
中部縦貫道路諏訪間高架橋		国土交通省中部地方整備局	日本ピーエス	橋梁上部	30	1.65	12	~18/3	福井
国道178号災害復旧	無筋間詰め	京都府	小島建設	法面工基礎	24	1.85	15	18/03	京都
阪神西大阪延伸線安治川橋梁	鉄道橋	阪神電鉄	奥村組	床版	27	1.85	18	19/03	大坂
新神戸トンネル(生田川工区)	無筋間詰め	JR西日本コンサルタンツ	大鉄工業ほか	開削工埋め戻し	21	1.85	18	18/03	兵庫
東灘信号場線路設備撤去	無筋間詰め	JR西日本コンサルタンツ	大鉄工業	トンネル埋め戻し	21	1.85	18	19/02	兵庫
32号橋脚補強補修		国土交通省	ミナ建設工業	橋脚	21	1.85	8	18/8~19/2	高知
九州新幹線鹿筑後川北製架	鉄道橋	トーニチコンサルタント	川田工業JV	上部床板	24	1.90	8	18/3~18/11	福岡
九州新幹線鹿筑後川南製架	鉄道橋	トーニチコンサルタント	東京鉄骨、三井、サクラダ	上部床板	24	1.90	8	18/3~18/11	福岡
大分ガス大分給油所		大分ガス	清水建設	押さえ	27	1.80	1.85	~18/2	大分
別府牛津停車場古賀橋改築		国土交通省	高太	歩道部	18	1.80	8	~18/3	佐賀
橋梁維持第02-03号国道218号雲海橋		国土交通省	工藤興業	歩道部嵩上げ	18	1.80	8	18/1~18/3	長崎
内海橋地覆、高欄		国土交通省	オリエンタル建設	地覆高欄	18	1.85	18	~18/7	宮崎
境川橋耐震補強		雲仙市	高木コンクリート工業所	歩道嵩上げ	24	1.85	18	~18/10	長崎
赤松橋改修		国土交通省	管組	歩道部嵩上げ	18	1.85	18	~18/12	大分
調川港改修2工区		長崎県	大島造船	軽量浮き棧橋	30	1.50	18	~18/11	長崎
日南管内橋梁補修		国土交通省	さとうベネック	歩道間詰め	18	2.10	18	~19/2	宮崎
車両基地信号所2棟新設		JR九州	広成建設	増し打ち	21	1.85	15	~19/1	福岡
国道204号名護屋大橋		佐賀県唐津土木事務所	三井住友建設	歩道新設床板	40	1.90	8	19/1~19/2	佐賀